

クラウドファンディング

終了報告書

築70年の園舎補強工事
子ども達の安全と園の存続のために



自然保育 森の幼児園

〒190-0181

東京都西多摩郡日の出町大久野 2130

042-597-4741

一般社団法人 紡ぐ手
代表理事 小林かおり・印南幸恵



森の幼稚園 クラウドファンディング終了報告

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

多くの皆様の温かいご支援のおかげでプロジェクトの目標金額を達成する事が出来ました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

そして先日無事に園舎の補強工事・リターン完了しましたことを、こちらの資料でご報告させていただきます。
収支報告も記載しておりますのでどうぞご査収ください。

2023年7月 園継続の為の補強工事費用 615万円への挑戦

暑さが増してきた2023年7月3日に始まったクラウドファンディング

目標金額 500万円
ネクストゴール 615万円

実現するのだろうかと不安ばかりだった59日間の大きな挑戦は

2023年8月31日 23時
支援総額 6,158,000円
支援者数 317人

多くの皆様のお力添えにより目標金額500万円をはるかに超え
ネクストゴールの615万円を達成させて頂く事が出来ました。

半年前のこの59日間を思い起こすと
まるで夢を見ている様な遠い出来事に思える一方で
つい先日のように胸が高鳴る感覚があります。



初日：幸神社にて子どもたちと成功祈願



在園のお母さんが一枚一枚作ってくれたお手紙



イオンにて広報させていただきました



2023年8月31日クラウドファンディング成功

8月12日 残り18日間を残して最初の目標額500万円を達成
 ご支援者数204人
 スタート時は不安ばかりでしたが
 皆様が一緒に走ってくださっている事が大きな自信となり
 ネクストゴールを目指す決心を致しました

8月31日最終日 目標金額まで69万円
 とても一日では届かないだろうと諦めていました
 …が、お昼ごろから鳴りやまないご支援お知らせメール
 どんどん変わってゆく支援総額
 予想もしていなかった最終日、涙が止まらない一日となりました。

【 期間中の活動報告ページ 】

■2023年07月07日 22:30 5日目！クラウドファンディングが始まりました！
<https://readyfor.jp/projects/morinoyoujien/announcements/275760>

■2023年08月31日 23:09 最終日！！目標達成致しました！！
<https://readyfor.jp/projects/morinoyoujien/announcements/284478>

2023年9月 セルフビルドによる土壌改良完了

クラウドファンディングよりも少し先に始まっていたセルフビルド
目標は600万円の工事費からの50万~100万円コストカットでした。



改良前




森の父による買い出し



排水管の為の穴掘り



人力での掘削作業



改良後

この作業は本来、重機が必要な作業でしたが
沢山の森のオヤジ達 卒園・在園保護者のお父さんたちが真夏の暑い日に川で水浴びをしながらコツコツと掘削作業をしてくださり、
10月業者さんに再見積もりをしてもらった結果、工事金額を目標額まで抑える事ができました。


森のお父さんたち本当にありがとうございました。

【 セルフビルドの活動報告ページ 】

■2023年08月28日 56日目!あと3日! セルフビルドも進行中です!
<https://readyfor.jp/projects/morinojouien/announcements/283629>

2023年11月 補強工事スタート

運動会が終わった11月、建築士さん・工務店さん・大工さんが集まり
工事内容の最終確認をいたしました。



10月下旬工事請負契約を取り交わしました



11月工事キックオフ

子ども達の安全とお昼寝時間を確保するために
午前中の3時間と土日のみ工事のお願いをしました。



腐っている根太



腐食部分の交換

事前に床下などに潜って調査をしていましたが
実際に壁の板を取り外してみると、完全に腐った根太が出てきました。
これには絶句…この状態で3・11を免れたのが奇跡です。

園継続の為の条件として補強工事をスタートしましたが
継続の条件になっていなくても必要な工事だったと痛感いたしました。

腐食部分を交換するためにジャッキアップを行いながら新しい木材に交換
雨に濡れないように防水シートで保護後、
工務店さんのご厚意で板目の美しい吉野杉の板材を施工していただきました。




防水シート



吉野杉の板材



工事後



工事後




土壌改良の最終仕上げ



天井付近：免振ダンパー28 か所設置

免振ダンパー28 か所の設置もお正月休み中にして頂く事が出来ました。



作業中の大工さん

2023年2月 自治会様・金融機関へ工事・支払い完了のご報告



報告の為の提出資料

工事完了後の2月下旬

自治会様・土地をお借りしている神社の宮司様・事前融資をしてくださった金融機関へ
工事完了と支払完了のご報告をさせて頂きました。

「よかったですね」
「クラファン見ていましたよ、すごかったですね」
「この先も頑張ってください」
と温かいお言葉を頂きました。



普段立ち入り禁止の裏側へ

そしてある日、先生から

「子ども達に、何があったのか
どうして工事をしていたのか
話してもいいでしょうか？」

と嬉しい提案がありました。

本当ですね。
一番先に言うべきだったのかもしれない。

工事の人が何をしているのか気になっていたよね。

この森の幼稚園で何があったのか
先生が丁寧に子ども達へ話してくれました。

2023年3月 クラファン リターン(返礼品)スタート

工事完了と同時に起こなうリターンですが

こちらの準備も心強い森の母達が中心となり担ってくれました。



園の下にある川で染めます

■藍染体験のリターン

直前で体調をくずされキャンセルとなってしまった方も残念ながらいらっしゃいましたが、森の母が中心となりリターンの藍染体験を3回開催させていただきました。



手作りの藍染ハンカチ

■藍染小物のリターン

森で染めた晒のハンカチを8名の方へお送り致しました。

こちらも森の母が子どもの寝静まった後にコツコツ準備をしてくれました。「御礼」は手彫りの判子、水引きも、ちぎり絵もすべて手作りで。

3月8日に発送が完了しておりますので、今しばらくお待ちください。



正面にある芳名

■寄付者芳名リターン

芳名は玄関を入れて真正面の欄間に46名分設置させていただきました。

後日活動報告にもアップ致しますので画像でご確認いただければと思います。並べながら、この方も、この方もと当時の驚きを思い出しました。

芳名の文字は書道のプロの森の母、木材は近隣の木材屋さんからのご寄付、欄間加工は園の修理を日ごろからしてくださるお山の先生のご協力を頂きました。



感謝状贈呈



感謝状贈呈後の記念写真



手作り感謝状

■感謝状贈呈のリターン

園名物カレーの給食の日にご招待をし
感謝状を贈呈させていただきました。

卒園保護者の皆さん

「なつかしいなあ〜」と一言目

「やっぱりここはさむい!!!」と二言目

感謝状は手書きで書かせて頂きました。



感謝状

立体感謝状は先生と子ども達の手作り

園で飲んだ牛乳で紙漉き文字
子ども達が描いた自分の顔
園庭の石と木のみで作った鹿

子ども達の笑い声が聞こえてきそうな感謝状
「かわいい」と喜んで頂く事ができました。

■工事完了後の園だよりリターン

こちらのリターンは 317 名の支援者様全員へ本書を送付させて頂き終了となります。

多くの方々のご協力を頂きながら、リターン完了間近となっております。
リターンにご協力頂いた皆様、本当にありがとうございます。

収支報告

最後となりますが、収支報告をご確認いただけますと幸いです

●園舎補強工事の内容（主なもの）

- ・耐震調査
- ・屋根裏免振ダンパー工事
- ・床下腐食部分交換補修工事
- ・板壁腐食部分交換工事
- ・腐食防止の為の排水工事

●セルフビルド作業

- ・雨水による園舎腐食防止の為の土壌改良・排水工事

<補強工事の為のクラウドファンディング会計報告>

●収入

クラウドファンディング	6,158,000 円
-------------	-------------

収入合計	6,158,000 円
------	-------------

●支出

- | | |
|------------------|-------------|
| ・耐震調査 | 165,000 円 |
| ・園舎補強工事費 | 4,000,000 円 |
| ・セルフビルド材料・運搬費 | 515,000 円 |
| ・クラウドファンディング手数料 | 1,046,860 円 |
| ・クラウドファンディング消費税 | 104,686 円 |
| ・返礼品費用 | 74,955 円 |
| ・工事の為の近隣ご挨拶費・会議費 | 53,000 円 |
| ・クラウドファンディング広告費 | 30,000 円 |

支出合計	5,989,501 円
------	-------------

●収入－支出 = 168,499 円

上記会計報告にありますように皆さまから頂いた寄付金 615 万円は

- ・工事全体費用 約 467 万円
- ・手数料・リターン費用 約 133 万円

として使わせていただきました。
残金の約 15 万円で園のパソコンや備品も購入させて頂きました。

本当にありがとうございました。

最後に…

11 ページもの拙い終了報告書を最後までお読みくださり、ありがとうございます。

2023年7月からスタートしたクラウドファンディング
これでいよいよプロジェクト終了です。

雷が鳴った時
大風が吹いた時
イノシシが出た時

「えんしゃにいくよ~~~~~！」と子ども達と駆け込む築70年の園舎

一日中外で過ごす子ども達や私たちにとって
この園舎は「たくさん遊んでおいで」と静かに見守ってくれる
「知恵をたくさん備えた祖父母」のような存在です。

だからピカピカである必要はありません。
暗くて古くて寒くてもいいから、どうか頑丈であってくれたらいい

そんな園舎への願いが、皆様の心温まるご支援により
更に10年20年と森の子ども達を見守ってくれる園舎となりました。

誠にありがとうございました。

幼児期の数年間、野外で思う存分、朝から夕方まで体を動かさきる経験
夏の暑さ・冬の寒さ、週1回のお山登り
戦後から変わらぬ厳しくも大きな自然の中の保育

この築70年の園舎と共に守ってゆきたいと思います。

今後とも「自然保育 森の幼稚園」を温かく見守ってくださいますよう
よろしく願い申し上げます。

2024年3月12日
プロジェクト実行責任者:小林かおり記



一般社団法人 紡ぐ手
代表理事 小林かおり(右) 印南幸恵(左)